


| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório n° | 19 |
| | | | | Data do relatório | 02/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Segunda-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 22 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 67 dias |

| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Mão de obra (6) | | | | | | |
| Servente 5 | | | | | | Mão de Obra Direta (5) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| Equipamentos (1) | | | | | |
| Motosserra 1 | | | | | |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Atividades (1) | |
| RETIRADA DA COBERTURA | Em Andamento |

| | |
|---|---|
| Fotos (3) | |
|  |  |
|  | |



Aprovado 29/09/2024 18:38

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 30/09/2024 08:05

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 30/09/2024 11:32

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório nº | 20 |
| | | | | Data do relatório | 03/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Terça-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 23 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 66 dias |

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Mão de obra (6) | | | | | | |
| Servente 5 | | | | | | Mão de Obra Direta (5) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| Equipamentos (1) | | | | | |
| Motosserra 1 | | | | | |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Atividades (1) | |
| RETIRADA DA COBERTURA | Em Andamento |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 22:53 NÃO HOUVE MOBILIZAÇÃO POR PARTE DA O3 EMPREENDIMENTOS QUANTO A ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS | |




Aprovado 05/10/2024 22:54

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 10/10/2024 14:44

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:35

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório nº | 21 |
| | | | | Data do relatório | 04/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Quarta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 24 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 65 dias |

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Mão de obra (5) | | | | | | |
| Servente 2 | | | | | | Mão de Obra Direta (2) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| O3 empreendimentos 2 | | | | | | Terceiros (2) |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| Equipamentos (1) | | | | | |
| Motosserra 1 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| Atividades (2) | |
| RETIRADA DA COBERTURA | Em Andamento |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |

| | |
|---|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 22:57 INICIADO A MOBILIZAÇÃO POR PARTE DA O3 EMPREENDIMENTOS QUANTO A ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS | |




Aprovado 05/10/2024 23:01

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 10/10/2024 14:44

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:35

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório nº | 22 |
| | | | | Data do relatório | 05/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Quinta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 25 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 64 dias |

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Mão de obra (5) | | | | | | |
| Servente 2 | | | | | | Mão de Obra Direta (2) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| O3 empreendimentos 2 | | | | | | Terceiros (2) |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| Equipamentos (1) | | | | | |
| Motosserra 1 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| Atividades (2) | |
| RETIRADA DA COBERTURA | Em Andamento |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:02 CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS | |

| | |
|--|---|
| Fotos (3) | |
|  <p>5 Sep 2024 at 13:53:44 Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220</p> |  <p>5 Sep 2024 at 13:53:46 Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220</p> |



Aprovado 05/10/2024 23:07


ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 10/10/2024 14:43

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 26/11/2024 12:35

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório nº | 23 |
| | | | | Data do relatório | 06/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Sexta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 26 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 63 dias |

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Mão de obra (3) | | | | | |
| Engenheiro 1 | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| O3 empreendimentos 2 | | | | | Terceiros (2) |

| | |
|---|--------------|
| Atividades (2) | |
| RETIRADA DA COBERTURA | Concluída |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:08 CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS | |

Fotos (4)



Aprovado 05/10/2024 23:09

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 10/10/2024 14:43

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 26/11/2024 12:36

Juliana da Silva Colloço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório n° | 24 |
| | | | | Data do relatório | 09/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Segunda-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 29 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 60 dias |

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Mão de obra (3) | | | | | | |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| O3 empreendimentos 2 | | | | | | Terceiros (2) |

| | |
|---|--------------|
| Atividades (1) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:12 CONTATO COM O ENGENHEIRO CRISTHIAN POOL DA O3 EMPREENDIMENTOS, SOLICITANDO AUMENTAR A EQUIPE NO LOCAL. CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS | |




Aprovado 05/10/2024 23:12

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL





Aprovado 10/10/2024 14:43

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:36

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|-------------|
|  | |  | | Relatório nº | 25 |
| | | | | Data do relatório | 10/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Terça-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 30 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 59 dias |


| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Mão de obra (3) | | | | | | |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| O3 empreendimentos 2 | | | | | | Terceiros (2) |



| | |
|---|--------------|
| Atividades (1) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:14 CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS | |


Aprovado 05/10/2024 23:15
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 10/10/2024 14:43
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 26/11/2024 12:36
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|--------------|
|  | |  | | Relatório nº | 26 |
| | | | | Data do relatório | 11/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Quarta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 31 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 58 dias |


| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Mão de obra (3) | | | | | | |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| O3 empreendimentos 2 | | | | | | Terceiros (2) |

| | |
|---|--------------|
| Atividades (1) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:16 CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS | |


Aprovado 05/10/2024 23:16
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 10/10/2024 14:43
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 26/11/2024 12:37
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório nº | 27 |
| | | | | Data do relatório | 12/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Quinta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 32 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 57 dias |

| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Mão de obra (3) | | | | | | |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| O3 empreendimentos 2 | | | | | | Terceiros (2) |

| | |
|---|--------------|
| Atividades (1) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |

| | |
|---|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:19 REUNIÃO NA OBRA COM O ENGENHEIRO CRISTHIAN POOL DA O3 EMPREENDIMENTOS PARA ALINHAMENTO DE DEMANDAS E INFORMAR QUE O CRONOGRAMA DELES ESTA ATRASADO. CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS | |



Aprovado 05/10/2024 23:19

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL





Aprovado 10/10/2024 14:42

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:37

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|-------------|
|  | |  | | Relatório nº | 28 |
| | | | | Data do relatório | 13/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Sexta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 33 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 56 dias |


| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Mão de obra (3) | | | | | | |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| O3 empreendimentos 2 | | | | | | Terceiros (2) |

| | |
|---|--------------|
| Atividades (1) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:20 CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS | |


Aprovado 05/10/2024 23:20
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 10/10/2024 14:42
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 26/11/2024 12:37
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|---------------|
|  | |  | | Relatório nº | 29 |
| | | | | Data do relatório | 16/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Segunda-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 36 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 53 dias |


| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Mão de obra (1) | | | | | | |
| O3 empreendimentos | | | | | | Terceiros (1) |
| 1 | | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| Atividades (1) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |

| | |
|---|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:25 QUESTIONADO PARA A O3 EMPREENDIMENTOS O CRONOGRAMA DO CONCRETO DA CINTA CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS | |


Aprovado 05/10/2024 23:30
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 10/10/2024 14:42
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 26/11/2024 12:38
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório n° | 30 |
| | | | | Data do relatório | 17/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Terça-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 37 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 52 dias |


| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Tarde | ☀️ Claro | Praticável |


| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Mão de obra (2) | | | | | | |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| O3 empreendimentos 1 | | | | | | Terceiros (1) |

| | |
|---|--------------|
| Atividades (2) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |
| CONFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DOS FERROS E FORMAS EXECUTADAS. | Em Andamento |

| |
|--|
| Comentários (1) |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:37 CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS |

| | |
|---|--|
| Fotos (2) | |
|  |  |


Aprovado 05/10/2024 23:38
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 10/10/2024 14:42
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 26/11/2024 12:38
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório nº | 31 |
| | | | | Data do relatório | 18/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Quarta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 38 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 51 dias |

| | | |
|--------------------|---------|--------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | Nublado | Praticável |
| Tarde | Chuvoso | Impraticável |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Mão de obra (3) | | | | | | |
| Engenheiro 2 | | | | | | Mão de Obra Indireta (2) |
| O3 empreendimentos 1 | | | | | | Terceiros (1) |

| | |
|---|--------------|
| Atividades (2) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |
| CONFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DOS FERROS E FORMAS EXECUTADAS. | Em Andamento |
| MARCAÇÃO DAS ESPERAS PARA A ESTRUTURA METÁLICA | |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:41 O PRAZO DE 2 SEMANAS PARA EXECUÇÃO DA CINTA DE CONCRETO PARA A EDIFICAÇÃO NÃO FOI CUMPRIDO PELA O3 EMPREENDIMENTOS. AGUARDANDO A PROGRAMAÇÃO DO CONCRETO PARA QUANTIFICAR OS DIAS EM ATRASO. CRONOGRAMA EM ATRASO - 2 DIAS | |

| | |
|---|--|
| Fotos (1) | |
|  | |



Aprovado 05/10/2024 23:41

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL





Aprovado 10/10/2024 14:42

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:38

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|--------------|
|  | |  | | Relatório nº | 32 |
| | | | | Data do relatório | 19/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Quinta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 39 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 50 dias |


| | | |
|--------------------|---------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | Nublado | Praticável |
| Tarde | Chuvoso | Praticável |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Mão de obra (1) | | | | | | |
| O3 empreendimentos | | | | | | Terceiros (1) |
| 1 | | | | | | |



| | |
|---|--------------|
| Atividades (1) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:46 CRONOGRAMA EM ATRASO - 3 DIAS | |


Aprovado 05/10/2024 23:47
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 10/10/2024 14:41
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:38
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|-------------|
|  | |  | | Relatório nº | 33 |
| | | | | Data do relatório | 20/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Sexta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 40 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 49 dias |

| | | |
|--------------------|-----------|--------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Chuvoso | Impraticável |
| Tarde | ☁ Chuvoso | Impraticável |


| | |
|---|------------|
| Atividades (1) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Paralisada |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:56 CONCRETO AGENDADO PARA OS DIAS 24/09 e 25/09. SERÃO 4m³ PARA CADA DIA E SERÁ CONCRETADO SEM BOMBA. CRONOGRAMA EM ATRASO - 4 DIAS | |


Aprovado 05/10/2024 23:50
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 10/10/2024 14:41
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 26/11/2024 12:39
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|---------------|
|  | |  | | Relatório nº | 34 |
| | | | | Data do relatório | 23/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Segunda-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 43 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 46 dias |

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Mão de obra (1) | | | | | | |
| O3 empreendimentos | | | | | | Terceiros (1) |
| 1 | | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| Atividades (1) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:56 CRONOGRAMA EM ATRASO - 7 DIAS | |



Aprovado 05/10/2024 23:56

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 10/10/2024 14:40

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:39

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro



| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório nº | 35 |
| | | | | Data do relatório | 24/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Terça-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 44 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 45 dias |

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|--|--|--|-----------------------------|
| Mão de obra (14) | | | | | | |
| Arquiteta 1 | Engenheiro 2 | | | | | Mão de Obra Indireta (3) |
| O3 empreendimentos 11 | | | | | | Terceiros (11) |

| | |
|---|--------------------|
| Atividades (2) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |
| CONCRETAGEM DAS CINTAS DA EDIFICAÇÃO | 35% - Em Andamento |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 05/10/2024 23:58 CRONOGRAMA EM ATRASO - 8 DIAS | |

| | |
|--|---|
| Fotos (5) | |
|  <p>24 Sep 2024 at 17:01:05 Rua Coronel Dulcídio, 921 Batel Curitiba PR 80420-170</p> |  <p>24 Sep 2024 at 17:55:24 Rua Coronel Dulcídio, 921 Batel Curitiba PR 80420-170</p> |



Aprovado 06/10/2024 00:00

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 10/10/2024 14:40

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 26/11/2024 12:39

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório nº | 36 |
| | | | | Data do relatório | 25/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Quarta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 45 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 44 dias |

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Mão de obra (13) | | | | | | |
| Engenheiro 2 | | | | | | Mão de Obra Indireta (2) |
| O3 empreendimentos 11 | | | | | | Terceiros (11) |

| | |
|---|--------------------|
| Atividades (2) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |
| CONCRETAGEM DAS CINTAS DA EDIFICAÇÃO | 70% - Em Andamento |

| | |
|--|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 06/10/2024 00:06 ENCARREGADO EDUARDO DA O3 EMPREENDIMENTOS ACOMPANHAVA A EXECUÇÃO E INFORMOU QUE O ÚLTIMO CONCRETO DE 4m³ PARA FINALIZAR A CINTA, ESTA PROGRAMADO PARA O DIA 01/10. CRONOGRAMA EM ATRASO - 9 DIAS | |

| | |
|---|--|
| Fotos (1) | |
|  | |




Aprovado 09/10/2024 15:36

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL





Aprovado 10/10/2024 14:40

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:39

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|--------------|
|  | |  | | Relatório nº | 37 |
| | | | | Data do relatório | 26/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Quinta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 46 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 43 dias |


| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Mão de obra (2) | | | | | | |
| O3 empreendimentos | | | | | | Terceiros (2) |
| 2 | | | | | | |



| | |
|---|------------------|
| Atividades (2) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |
| CONCRETAGEM DAS CINTAS DA EDIFICAÇÃO | 70% - Paralisada |

| | |
|---|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 06/10/2024 00:06 CRONOGRAMA EM ATRASO - 10 DIAS | |


Aprovado 06/10/2024 00:07
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 10/10/2024 14:40
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 26/11/2024 12:39
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|-------------|
|  | |  | | Relatório nº | 38 |
| | | | | Data do relatório | 27/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Sexta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 47 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 42 dias |


| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Condição climática | Tempo | Condição |
| Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Mão de obra (2) | | | | | | |
| O3 empreendimentos | | | | | | Terceiros (2) |
| 2 | | | | | | |

| | |
|---|------------------|
| Atividades (2) | |
| ESTRUTURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EQUIPE DA O3 EMPREENDIMENTOS | Em Andamento |
| CONCRETAGEM DAS CINTAS DA EDIFICAÇÃO | 70% - Paralisada |

| | |
|---|--|
| Comentários (1) | |
| ANDERSON CURCZ 06/10/2024 00:07 CRONOGRAMA EM ATRASO - 11 DIAS | |


Aprovado 06/10/2024 00:08
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 10/10/2024 14:39
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 26/11/2024 12:39
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <div></div> <div></div> | | | | Relatório n° | 39 |
| | | | | Data do relatório | 30/09/2024 |
| | | | | Dia da semana | Segunda-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 752.E.2024 |
| Obra | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS | | | Prazo contratual | 89 dias |
| Local | VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ | | | Prazo decorrido | 50 dias |
| Contratante | INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC | Responsável | EDUARDO AMANCIO | Prazo a vencer | 39 dias |

| Condição climática | Tempo | Condição |
|--------------------|----------|------------|
| Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| Atividades (2) | |
|--|------------------|
| CONCRETAGEM DAS CINTAS DA EDIFICAÇÃO | 70% - Paralisada |
| SEM ATIVIDADES. AGUARDANDO O CONCRETO. | Paralisada |

| Comentários (1) |
|--|
| <p>ANDERSON CURCZ 06/10/2024 00:12</p> <p>CONTATO COM O ENGENHEIRO CRISTHIAN POOL DA O3 EMPREENDIMENTOS PARA CONFIRMAR O CONCRETO PARA O DIA 01/10. INFORMOU QUE NÃO FOI AGENDADO.</p> <p>A AZC ENGENHARIA VERIFICOU COM A EMPRESA BRIFORTE DA DISPONIBILIDADE PARA A SEMANA. O CONCRETO FOI AGENDADO PARA O DIA 03/10.</p> <p>CRONOGRAMA EM ATRASO - 14 DIAS</p> |



Aprovado 06/10/2024 00:14

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 10/10/2024 14:39

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:39

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro